

Kraków, 7 kwiecień 2025 r.

Znak sprawy: BIR.7013.4.2025

Komisja Edukacji Publicznej
w/m

Dotyczy: Harmonogram prac związanych z realizacją zadania pn. „Budowa Centrum Edukacyjno-Terapeutycznego w Skawinie - etap 1 obejmujący budowę budynku Wczesnego Wspomagania Rozwoju i Szkoły Podstawowej (klasy I-III)”

W odpowiedzi na prośbę Komisji Edukacji Publicznej, Wydział Inwestycji i Remontów przedstawia harmonogram rzeczowo-finansowy budowy Centrum Edukacyjno-Terapeutycznego w Skawinie stanowiący załącznik do umowy nr BZ.032.254.2025 z dnia 2.10.2025 r.

Z poważaniem

WICESTAROSTA

Wojciech Pogan

Wojciech Pogan

Wicestarosta Powiatu Krakowskiego

Sprawę prowadzi: Wojciech Cichoń, Główny Specjalista IR, tel.12 39 79 402, wcichon@powiat.krakow.pl

Załączniki:

1. Harmonogram rzeczowo-finansowy

Otrzymują:

1. adresat,
2. aa.

Do wiadomości:

1. Józef Rysak – Przewodniczący Rady Powiatu

02.10.2025

Harmonogram rzeczowo-finansowy

Budowa Centrum Edukacyjno–Terapeutycznego w Skawinie - etap I obejmujący budowę budynku Wczesnego Wspomagania Rozwoju i Szkoły Podstawowej (klasy I-III)

Lp.	Opis	Wartość netto	1 paź-25	2 lis-25	3 gru-25	4 sty-26	5 lut-26	6 mar-26	7 kwi-26	8 maj-26	9 cze-26	10 lip-26	11 sie-26	12 wrz-26	13 paź-26	14 lis-26	15 gru-26	16 sty-27	17 lut-27	18 mar-27	19 kwi-27	20 maj-27	21 cze-27	22 lip-27	23 sie-27	24 wrz-27	25 paź-27	26 lis-27	27 gru-27	28 sty-28														
1.	DOKUMENTACJA PROJEKTOWA	581 300,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	581 300,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00														
2.	ROBOTY BUDOWLANE	11 040 189,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	128 511,06	1 001 650,75	956 433,36	442 475,11	619 138,73	649 592,03	493 405,68	493 405,68	493 405,68	549 588,59	206 021,73	565 177,40	1 045 940,04	648 985,24	719 949,08	448 993,04	292 922,04	457 784,04	726 810,03	0,00														
2.1	Roboty przygotowawcze	100 000,00								100 000,00																																		
2.2	Roboty ziemne	428 370,21									128 511,06	299 859,15																																
2.3	Roboty fundamentowe	1 559 536,90										701 791,60	857 745,29																															
2.4	Isolacje fundamentów	219 306,81											98 688,06	120 618,75																														
2.5	Konstrukcja i wykonczenie niecki basenu	287 866,40													84 859,92	99 003,24									28 286,64	70 716,60																		
2.6	Roboty konstrukcyjne - żelbetowe	2 145 709,07												321 856,36	305 546,36	321 856,36	321 856,36	321 856,36	321 856,36	321 856,36	230 880,89																							
2.7	Roboty konstrukcyjne - mury	1 143 662,15																																										
2.8	Dach i kominy	586 633,50																																										
2.9	Stalarka okienna i drzwiowa	1 099 080,00																																										
2.10	Wykonczenie wnętrz	2 619 480,27																																										
2.11	Elewacja, tarasy, balkony i balustrady	853 544,00																																										
3.	INSTALACJE SANITARNE	3 680 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	202 400,00	165 600,00	0,00	0,00	220 800,00	515 200,00	566 720,00	441 600,00	309 120,00	309 120,00	0,00	0,00	559 360,00	165 600,00	224 480,00	0,00														
3.1	Instalacje wod-kan	1 104 000,00																																										
3.2	Instalacja c.o. gaz	1 030 400,00																																										
3.3	Wentylacja i klimatyzacja	1 177 600,00																																										
3.4	Przyłącza zewnętrzne	368 000,00																																										
4.	INSTALACJE ELEKTRYCZNE	2 240 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	171 360,00	355 040,00	171 360,00	228 480,00	53 600,57	183 680,00	183 680,00	483 840,00	351 839,43	57 120,00	0,00														
4.1	Instalacje elektryczne wewnętrzne	1 142 400,00																																										
4.2	Instalacje niskoprądowe	918 400,00																																										
4.3	Oświetlenie zewnętrzne	179 200,00																																										
5.	Technologia basenowa wraz z wyposażeniem basenowym	1 705 244,31																																										
6.	Zagospodarowanie terenu	1 067 756,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	160 163,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	426 311,08	341 048,86	426 311,08	341 048,86	170 524,43												
7.	Wposażenie	414 167,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	427 102,63	266 939,15	213 551,31	0,00												
RAZEM		20 728 658,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	581 300,81	100 000,00	288 674,55	1 001 650,75	956 433,36	442 475,11	821 538,73	815 192,03	493 405,68	493 405,68	714 205,68	1 236 148,59	1 127 781,73	1 178 137,40	1 583 540,04	1 438 016,89	1 244 677,94	632 673,04	1 763 224,67	1 668 473,70	1 728 677,00	419 024,63														
Transze płatności netto			581 300,81							4 919 370,22							4 749 679,08							4 898 907,91							5 579 400,00													
Transze płatności brutto			715 000,00							6 050 825,37														5 842 105,27							6 025 656,73							6 862 662,00						

/PODPIS WYKONAWCY/

STAROSTA

PRODYS JAMAWIAJACEGO

WICESTAROSTA

Elżbieta Burten

Wojciech Fogar

PREL. 101493

WICEPREZES ZARZĄDU

Maciej Chmielowiec

Dyrektor
Wydziału Inwestycji i Remontów

Grzegorz Szczepański